

매장문화재 발굴조사 모니터링 체크리스트

모니터링 개요

점 검 일 시	
발 굴 조 사 명	
허 가 번 호	
조 사 지 역 소 재 지	
조사면적 및 조사일수	m ² (허가면적), 일(허가일수)
조 사 유 형	
조 사 기 관 명	

I. 발굴조사 점검

■ 관련자료(행정 및 발굴조사 자료 등)의 비치

점검 항목	점 검 사 항	점 검 결 과		
		양호	미흡	해당 없음
행정 서류 비치	● 발굴조사 알림 게시판(현장 입간판)의 설치 여부			
	● 매장문화재 발굴허가서(문화재청 허가서) 사본 비치 여부			
	● 발굴조사계획서(발굴허가 시 제출) 사본 비치 여부			
	● 발굴조사 용역계약서 사본 비치 여부			
	● 유적조사 진행과 관련된 학술적 내용이 적절하게 기록된 유적조사일지의 비치 여부			

※ 점검결과 : 해당 항목에 '○' 으로 표기하되, 미흡일 경우 사유 기재 바람

■ 허가사항 준수 여부

점검 항목	점검 사항	점검 결과		
		양호	미흡	해당 없음
허가사항 준수	● 착수 전 착수신고 제출 여부			
	● 허가일로부터 1년 이내 착수 여부			
	● 허가사항 변경의 경우 변경허가 여부			
	● 발굴조사계획서(발굴허가 시 제출)와 용역계약서의 금액 일치 여부		일치	불일치

■ 발굴조사 수행 및 유적·유구 보호 조치

점검 항목	점검 사항	점검 결과		
		양호	미흡	해당 없음
발굴조사 수행	● 선행 조사결과에의 숙지 및 조사 반영 여부			
	● 조사계획서(발굴허가 시 제출)의 조사요원 인력수와 실제 투입된 조사요원 인력수의 일치 여부			
	● 발굴조사에 필요한 조사장비 및 용품(물품)의 적절한 사용 및 구비 여부			
	● 발굴조사 수행의 적정성 검토	<ul style="list-style-type: none"> ■ 조사일수의 적정성 <ul style="list-style-type: none"> - 발굴조사 허가기간 (실조사일수) 내 조사완료 가능 및 실조사 일수의 적정성 여부 등 ■ 조사면적의 적정성 <ul style="list-style-type: none"> - 발굴허가 면적과 실제 조사면적의 일치, 발굴조사 면적(범위)의 적정성 여부 등 	양호	보통

※ 점검결과 : 해당 항목에 '○' 으로 표기하되, 미흡일 경우 사유 기재 바람

점검항목	점검사항	점검결과			
		양호	미흡		해당없음
발굴조사수행	<ul style="list-style-type: none"> ● 발굴조사 수행의 적정성 검토 <ul style="list-style-type: none"> ■ 조사요원의 전문성 <ul style="list-style-type: none"> - 해당 유적 성격(전공) 또는 발굴조사 경험이 있는 전문인력(조사원 등)의 발굴조사 수행 여부 등 ■ 조사비용의 적정성 <ul style="list-style-type: none"> - 양호 : 대가기준 최저 대비 계약금액 80% 이상 - 보통 : 대가기준 최저 대비 계약금액 80~60% - 미흡 : 대가기준 최저 대비 계약금액 60% 미만 	양호	보통	미흡	
	● 조사갱(트렌치)의 설치 및 위치 등의 적정성 여부	양호	미흡		해당없음
	● 토층의 구분과 층위별 특징을 적정하게 파악하고 있는지 여부				
	● 유적 및 유구 등의 성격에 대한 판단과 이해가 적정한지 여부				
	● 유적·유구 및 유물의 노출과정, 조사단계별 사진 촬영, 토층도 및 실측(도면화) 작업이 적정하게 이루어지고 있는지 여부				
	● 출토유물의 수습 및 관리의 적정성 여부				
	● 유구 성격 파악을 위한 적정한 조사 시행 여부				
	● 발굴허가 사항(범위 및 면적) 밖으로 확인되는 유구에 대한 적정한 행정조치 여부				
	● 발굴조사 진행 또는 발굴조사 중 유구를 훼손했는지 여부	/	/	했음	안했음
● 발굴현장의 적정한 관리 여부	양호	미흡		해당없음	

※ 점검결과 : 해당 항목에 '○' 으로 표기하되, 미흡일 경우 사유 기재 바람

II. 안전관리 점검

■ 발굴현장 일반 안전관리

점검 항목	점검 사항	점검 결과		
		양호	미흡	해당 없음
일반 안전관리	● 발굴조사 작업장 안전에 대한 일일교육 실시 및 일지 비치 여부			
	● 안전사고 예방수칙 표지판 설치			
	● 전기 및 화재예방 등 경고안내문 설치			
	● 구급함 및 간이 소화기 비치			
	● 위험지역 접근금지 방지시설 설치			
	● 안전장구 착용 - 굴착 깊이가 깊은 지역, 급경사 지역, 지장물이 철거되었으나 위험물이 있는 지역, 기타 위험 지역에서의 발굴조사 시 안전장구 착용 여부			

■ 발굴조사 공정별 안전관리

점검 항목	점검 사항	점검 결과		
		양호	미흡	해당 없음
현장 시설물 설치	● 작업통로 - 걸려 넘어지거나 미끄러지는 위험이 없도록 통로 발판을 설치했는지 여부 - 추락으로 인한 재해가 발생할 수 있는 장소에 추락방지 시설을 설치했는지 여부			
	● 발굴현장 근로자의 근무환경 적정성 여부 - 현장사무실(캐노피 천막 등), 휴게공간(시설), 그늘막 등의 구조물 설치 및 물품(음료, 보냉 물통 등) 비치 여부 등			

※ 점검결과 : 해당 항목에 '○' 으로 표기하되, 미흡일 경우 사유 기재 바람

점검 항목	점검 사항	점검 결과		
		양호	미흡	해당 없음
장비 제토 및 적치	<ul style="list-style-type: none"> ● 굴착 <ul style="list-style-type: none"> - 굴착 깊이 1.5m 이상인 경우 계단, 경사로 등 이동통로를 설치했는지 여부 - 굴착 깊이 2m 이상인 경우 굴착 폭을 1m 이상으로 했는지 여부 - 굴착 지점으로부터 1m 이내에는 차량통행 및 자재 적치 금지했는지 여부 - 굴착 깊이 1.0m 이상인 경우 외부인이 출입할 수 없도록 조치(안전띠, 경고문구 등)했는지 여부 			
	<ul style="list-style-type: none"> ● 굴삭기 <ul style="list-style-type: none"> - 좌·우 방향에 후사경 설치했는지 여부 - 굴삭기에 경보음 및 경광등이 설치되어 있는지 여부 - 조사요원을 배치하여 작업을 하고, 관계자 외 출입을 통제하고 있는지 여부 - 운전자 외 근로자 탑승 및 주용도 외 사용을 금지하고 있는지 여부 			
	<ul style="list-style-type: none"> ● 덤프트럭 <ul style="list-style-type: none"> - 현장 내 운행 시 전조등을 켜고 운행하는지 여부 - 덤프트럭 상차 및 하차 구간에 유도자를 배치하고 있는지 여부 			
	<ul style="list-style-type: none"> ● 굴착(제토)된 흙의 적치(성토) 및 관리의 적정성 <ul style="list-style-type: none"> - 적치장소(공간)의 적정성, 토사유실 및 분진발생 보호 조치(방지막, 모래마대, 보호덮개, 배수로 설치 등) 여부 			
인력 제토	<ul style="list-style-type: none"> ● 손수레 <ul style="list-style-type: none"> - 안전한 운반 경로를 확보하고 있는지 여부 - 적당한 양을 적재하여 운반하고 있는지 여부 			

※ 점검결과 : 해당 항목에 '○' 으로 표기하되, 미흡일 경우 사유 기재 바람

Ⅲ. 모니터링 종합의견

종합의견				
점검자	소속		성명	(인)
	소속		성명	(인)
	소속		성명	(인)